

Avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento: prova documentale

(Redatto secondo le disposizioni della norma Uni En 1264 sugli impianti radianti da Fratelli Pellizzari spa - Vicenza)

_____ Data

_____ Indirizzo del cantiere

_____ Committente

_____ Idraulico

_____ Massettista

_____ ANNOTAZIONI

Tipologia di Massetto

Massetto in sabbia e cemento (avviamento impianto dopo 21 gg)

Massetto in anidrite (avviamento impianto dopo 7 gg)

Altro: _____

Additivo massetto: _____

Spessore totale del massetto:

Data ultimazione massetto:

Schema accensione impianto:

	DATA INIZIO	TEMPERATURA MANDATA	TEMPERATURA RITORNO	DATA FINE
Accensione				
Innalzamento				
Innalzamento				
Max riscaldamento				
Abbassamento				
Abbassamento				
Spegnimento				

Temperatura in cantiere

Note:

Timbro e Firma dell' IDRAULICO

Firma del direttore dei lavori
(se non nominato firma il committente)